

V 4.0

Réseau de raccordement: _____

Collecteur de coûts: _____

Donneur d'ordre / projeteur: _____

Exécutant

Société: _____ Personne de contact: _____

Adresse: _____ NPA / Localité: _____

Tél.: _____ Fax: _____

Date d'exécution / date d'installation: _____

Données sur le projet

Rue / n° _____ NPA / localité: _____

Nombre de modules de raccordement à connecter: _____

Annotation du point de coupure réseau (doit être marqué à l'intérieur de la boîte de connexion): _____

La rémunération (matériel, main-d'oeuvre) est forfaitaire et dépend de la taille du point de coupure réseau:

1)	Boîtier de connexion*	Câble de raccordement	Eléments de connexion	Forfait**
<input type="checkbox"/>	Boîtier HAK6 H + Plaque de base	Câble Cu 3x4/6x2	Jusqu'à 6 modules de raccdt. 1x2	CHF 250.--
<input type="checkbox"/>	Boîtier HAK20 H + Plaque de base	Câble Cu 5x4/10x2	1 Support de désignation 1 Réglette de coupure 1x10 1 Cassette av. parasurtension 10x2	CHF 300.--
<input type="checkbox"/>	Boîtier HAK20 H + Plaque de base	Câble Cu 10x4/20x2	1 Support de désignation 2 Réglettes de coupure 1x10 2 Cassettes av. parasurtension 10x2	CHF 360.--

1) cocher

Il est nécessaire d'établir une facture pour le forfait correspondant aux travaux exécutés. La facture doit contenir la description et la date de la prestation et doit être munie de l'adresse de facturation suivante:

Swisscom (Suisse) SA
Invoice Center
3050 Berne

Le présent avis d'achèvement dûment signé par l'installateur électricien doit être retourné au moyen de l'enveloppe réponse, ensemble avec la facture séparée, immédiatement après l'achèvement des travaux, à l'adresse suivante:

Swisscom (Suisse) SA
Réseau & IT
Wireline Access

Nous confirmons à Swisscom (Suisse) SA l'exécution conforme aux directives des travaux suivants:

- Le tube de protection de câble sur la parcelle (point de transfert) permet le retraitage d'un câble
- Câble de raccordement connecté sur le point de coupure du réseau / point de coupure du réseau annoté
- Mise en place de la jonction de terre vers le point équipotentiel du bâtiment
- Exécution de l'étanchéité au gaz et à l'eau de l'introduction dans le bâtiment

Lieu, date _____ Timbre et signature _____

*à charge du maître d'oeuvre
**TVA exclus